

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
по эксплуатации-главный инженер
АО «Красногорская теплосеть»
Жебриков Д.В.
15 июля 2023г.



АКТ

ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии потребителя:

ООО «УК ДЭЗ «Брусчатый»»

(наименование потребителя)

по адресу: Московская обл., г.о. Красногорск, ул. Народного ополчения, д. 2Б к. 1,2

ИТП (Отопление, вентиляция, ГВС), от магистрали котельной № 07

(указать систему: отопление, горячее водоснабжение, ИТП)

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: приборы и оборудование узла учета соответствуют проекту, действующим Правилам, нормам и техническим условиям. Все средства измерений находятся в рабочем состоянии, что подтверждается представленной распечаткой.

Узел учета принимается в эксплуатацию с 15 июля 2023 г. по 04 августа 2026 г.
и пломбируется в следующем составе оборудования: (пломба № КТС/сТи * 6 *).

№ п/п	Наименование прибора Тип прибора	Заводской номер	Место установки	Окончание срока поверки
1	Теплосчетчик «MULTIKAL-602»	69588624	Эл.щит	04.08.2026г.
2	Преобразователь расхода «ULTRAFLOW» LE-100	2015/5684876	Подающий трубопровод	04.08.2026г.
3	Преобразователь расхода «ULTRAFLOW» LE-100	2015/5684877	Обратный трубопровод	04.08.2026г.
4	Термометр сопротивления –Pt -500	14/5661906	Подающий / Обратный трубопровод	04.08.2026г.
5	MTW -32 i	ZR 07457603	Трубопровод подпитки	12.07.2027г.

Приложение: Распечатка показаний приборов узла учета за период: с 01.07.2023г. по 20.07.2023г. – 1л.

Представитель АО «Красногорская теплосеть»:

Инженер СТИ Тараканов Н.Н.

(должность, Ф. И.О., номер телефона)

Ответственный представитель потребителя:

г.а инженер Воводкин А.И.

(должность, Ф. И.О., номер телефона)





«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального
директора-главный инженер
АО «Красногорская теплосеть»
Василив Б.Я.
«13» 05 2025 г.

АКТ

периодической проверки узла учета тепловой энергии у потребителя

Произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии потребителя:

ООО «ДЭЗ-Брусчатый»

(наименование потребителя)

по адресу: **М.О., городской округ Красногорск, ул. Лесная д.10**

отопление/ГВС(котельная №7, ЦТП-0714)(общедомовой)(жилая+нежилая часть)

(указать систему: отопление, горячее водоснабжение, ИТП)

и проверена комплектность необходимой технической документации и действующие сроки проверки средства измерений.

Узел учета принимается/не принимается в эксплуатацию.

в эксплуатацию с 28.04.2025 г. по 01 сентября 2025 г. ЦО

в эксплуатацию с 28.04.2025 г. по 01 сентября 2025 г. ГВС

в следующем составе оборудования и пломбируется: (пломба с Ти/кТс *7*).

№	Наименование прибора Тип прибора	Заводской номер	Место установки	Окончание срока проверки
1	Вычислитель MULTICAL-601	7115922	Эл. щит	22.04.2029 г.
2	Расходомер ULTRAFLOW Ду 50мм	3943292	Подающий трубопровод ЦО	22.04.2029 г.
3	Расходомер ULTRAFLOW Ду 50мм	3943298	Обратный трубопровод ЦО	22.04.2029 г.
4	Комплект термопреобр. Рт-500	3938809 г/х	Подающий и обратный трубопровод ЦО	22.04.2029 г.
5	Вычислитель MULTICAL-601	7159300	Эл. щит	22.04.2029 г.
6	Расходомер ULTRAFLOW Ду 50мм	3964025	Подающий трубопровод ГВС	22.04.2029 г.
7	Расходомер ULTRAFLOW Ду 50мм	3964034	Обратный трубопровод ГВС	22.04.2029 г.
8	Комплект термопреобр. Рт-500	3958014 г/х	Подающий и обратный трубопровод ГВС	22.04.2029 г.

Приложение: Распечатка показаний приборов узла учета за период с 28.04.25г. по 04.05.25г. на 1л.

ЦО, с 23.12.24г. по 22.01.25г. на 1л. ГВС

Замечание: УУТЭ на базе вычислителя MULTICAL-601 № 7115922, 7159300, принимается в

эксплуатацию до 01.09.2025г. в связи с не соответствием п.95 (а), 123 ПП № 1034 от 18.11.2013г.,

п.43(д), 57-59 Приказа Минстроя России от 17.03.2014 № 99/пр. Требуется привести данный

вычислитель в соответствие с законодательством

Представитель организации: АО «Красногорская теплосеть»

Сидорова Е.В. *Василив Б.Я.*

(должность, Ф. И.О., номер телефона)

подпись

Ответственный представитель потребителя:

г.г. Шихов *Шихов А.И.*

(должность, Ф. И.О., номер телефона)

подпись





«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального
директора - главный инженер
АО «Красногорская теплосеть»
Василив Б.Я.
« 13 » / 05 / 2025 г

АКТ

периодической проверки узла учета тепловой энергии у потребителя
Произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии потребителя:

ООО «УК ДЭЗ Брусчатый»
(наименование потребителя)

по адресу: **Московская обл., г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. Центральный проезд, д.1 стр.1**
Вентиляция (Подземная парковка)
от Котельной №07, ЦТП №0714

(указать систему: отопление, горячее водоснабжение, ИТП)

проверена комплектность необходимой технической документации и действующие сроки проверки средства измерений.

Все средства измерений опломбированы (пломба № КТС/сТи * 7 *) в следующем составе:

№ п/п	Наименование прибора Тип прибора	Заводской номер	Место установки	Окончание срока поверки
1.	Вычислитель MULTICAL-601	6813825	Эл.щит	22.04.2029г.
2.	Расходомер ULTRAFLOW Dy-40	3908647	Подающий трубопровод отопления	22.04.2029г.
3.	Расходомер ULTRAFLOW Dy-40	3908644	Обратный трубопровод отопления	22.04.2029г.
4.	Комплект термопреобразователей Pt-500	3898536 г/х	Подающий и обратный тр-д отопления	22.04.2029г.

Узел учета принят в эксплуатацию для расчетов за тепловую энергию

с 29.04.2025 г. по 01.09.2025 г.

Приложение: отчетная ведомость показаний приборов узла учета отопления за период: 29.04. по 01.09.2025 количество листов - 1 л.;

Замечание: УУТЭ на базе вычислителя MULTICAL-601 № 6813825 принимается в эксплуатацию до 01.09.2025г. в связи с не соответствием п.95 (а), 123 ПП № 1034 от 18.11.2013г., п.43(д), 57-59 Приказа Минстроя России от 17.03.2014 № 99/пр. Требуется привести данный вычислитель в соответствие с законодательством

Представитель АО «Красногорская теплосеть»:

Иванов Иван Иванович
(должность, Ф. И.О., номер телефона)

Иванов Иван Иванович
ПОДПИСЬ

Ответственный представитель потребителя:

Иванов Иван Иванович
(должность, Ф. И.О., номер телефона)

Иванов Иван Иванович
ПОДПИСЬ

